

ANEXO III

LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

Sumário

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE	3
DATA E HORA DA VISTORIA	3
2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO	4
3. CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE INSPEÇÃO	5
3.1. Arcabouço Legal	5
3.2. Análise da Documentação	5
4. GUIA DE UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	7
4.1.1. Da Aprovação	8
4.1.2. Da Aprovação com Restrição	8
4.1.3. Da Reprovação	10
5. INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	11
1. DOCUMENTAÇÃO MANDATÓRIA	11
2. COMPATIBILIDADE DE PROJETO	12
3. EXTINTORES DE INCÊNCIO	13
4. CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, FONTES DE CAPITAÇÃO E REDES DE INCENDIO	14
5. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	17
6. MOTOGERADOR	18
7. SAÍDA DE EMERGÊNCIA	19
8. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	22
9 . ABASTECIMENTO DE GÁS COMBUSTÍVEL E OUTROS INFLAMÁVEIS	22
10. SETORIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO	23
11. BRIGADA DE INCÊNDIO	25
12. SISTEMA DE DETECÇÃO ALERTA / ALARME	26
13. SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA O PÚBLICO	26
14. ACESSIBILIDADE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA	26
15. POSTOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR	27
6. DIAGNÓSTICO E PARECER	28
7. TABELA DE RESPONSÁVEIS	29
8. ART	30

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio:	FERNANDO CHARBUB FARAH
Apelido do estádio:	CARANGUEJÃO
Endereço completo do estádio:	RUA JOÃO ESTEVÃO, 1
Cidade:	PARANAGUÁ
Estado: PARANA	CEP: 83203-000
Site: https://semedi.paranagua.pr.gov.br/conteudo/instituicoes/estadio-municipal-fernandocharbub-farah	Telefone: 41 3422 1260
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Paranaguá
E-mail: gabinete@paranagua.pr.gov.br	Telefone: 41 3211 1255
Gestor do estádio: Gilberto Luiz Santos	
E-mail: gilbertoluizdelourenci@gmail.com	Telefone: 41 99195-9567
Qualificação profissional do Responsável:	Coordenador do complexo
Clube responsável pelo uso:	Rio Branco Sport Club
E-mail: comercial@riobrancosc.com	Telefone: 41 3723 0646
Site:	https://riobrancooficial.com.br/

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: José Miguel Pereira	Telefone: 41 99651-0532
E-mail: miguelcabeça1987@hotmail.com	
CPF: 059.014.239-92	
Função no Estádio: Secretário de Esportes	

DATA E HORA DA VISTORIA

Data: 22/04/2026	Hora: 15:00
------------------	-------------

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO

Para caracterização do estádio é necessário que o mesmo seja descrito em suas principais características físicas positivas e negativas que influenciam na prevenção de incêndio e pânico dos usuários.

Quando o Corpo de Bombeiros emite um documento relativo à segurança de um estabelecimento, o mesmo deve estar embasado em normas. caso contrário, estará emitindo opiniões de cunho objetivo.

Com relação Estádio FERNANDO CHARBUB FARAH, na fiscalização foi constatado .que a edificação corresponde ao projeto de prevenção previamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, logo foi expedido o consequente Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (CVCB/_ÇLCB).

3. CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE INSPEÇÃO

A elaboração do Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico parte da verificação da aderência da situação identificada in loco com as leis e normas vigentes. A metodologia aplicada consiste na análise da documentação exigida nas regulamentações que regem o funcionamento dos estádios de futebol, e a aplicação do Instrumento de Verificação de prevenção de incêndio e pânico. Aplicado o instrumento, elabora-se um diagnóstico e emite-se um parecer.

3.1. Arcabouço Legal

As diretrizes gerais da elaboração do laudo estão fundamentadas nas determinações da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003 - Estatuto do Torcedor com alterações da Lei 12.299/2010 e no Decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009 que regulamenta o art. 23 do Estatuto do Torcedor e exige o estabelecimento de requisitos mínimos para a realização de a área de prevenção de incêndio e pânico a serem definidos por meio de portaria ministerial. Há que se considerar que cada Estado possui seu código de segurança contra incêndio e pânico, os quais vêm sendo revisados constantemente, e que a não expedição dos documentos aprobatórios dos Corpos de Bombeiros Estaduais, em geral, impedem a realização de eventos de reunião de público.

3.2. Análise da Documentação

De modo a auxiliar o preenchimento do instrumento de verificação, os documentos listados a seguir devem ser apresentados pelos gestores e/ou administradores dos Estádios e avaliados através do preenchimento da tabela abaixo, antes de se proceder a vistoria. Vale ressaltar que a documentação a ser apresentada pode variar de acordo com a legislação estadual.

Os documentos estão classificados sobre dois critérios:

- a) Documentos de caráter auxiliar: aqueles que amparam a inspeção;
- b) Documentos de caráter mandatório: aqueles que na falta de sua apresentação inviabilizam a emissão do laudo.

DOCUMENTO	APRESENTADO	DENTRO DA VALIDADE	CARATER DA DOCUMENTAÇÃO
Liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento que conste informação sobre a capacidade máxima do estádio.	<i>SIM</i> X	<i>SIM</i> X	<i>MANDATÓRIO</i>
Alvará de funcionamento da prefeitura.	<i>SIM</i> X	<i>SIM</i> X	<i>AUXILIAR</i>
Projeto arquitetônico.	<i>SIM</i> X	<i>SIM</i> X	<i>MANDATÓRIO</i>
Projeto de Prevenção a Incêndio e Pânico aprovado pelo órgão competente	<i>SIM</i> X	<i>SIM</i> X	<i>MANDATÓRIO</i>

Considerações relevantes sobre os documentos:

A competência para emitir o alvará de funcionamento é da Prefeitura Municipal, não cabendo ao Corpo de Bombeiros verificar a sua existência ou não.

No tocante ao Projeto Arquitetônico não pré-requisito para o Corpo de Bombeiros verificar sua existência ou não.

4. GUIA DE UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

A metodologia utilizada para obtenção dos dados e confecção dos laudos se caracteriza pela inspeção do estádio para a identificação de planos, procedimentos, ambientes e equipamentos que objetivam a prevenção da ocorrência de incêndio e pânico no interior do estádio.

Tal metodologia exige da administração do estádio a apresentação da documentação prevista em lei. Conferida a documentação, o vistoriador deve proceder à visita das instalações físicas do estádio em suas áreas internas e externas, observando todos os quesitos constantes no instrumento de coleta de dados.

Após a coleta de dados, o vistoriador deverá confrontar os quesitos levantados com as condições que determinam a reprovação, aprovação com restrições ou à aprovação do estádio.

O instrumento de verificação de prevenção de incêndio e pânico se constitui de um questionário de perguntas fechadas sobre as condições da documentação mandatória (alvarás, aprovações expedidas pelos corpos de bombeiros, projetos aprovados); da compatibilidade dos projetos arquitetônicos e de incêndio e pânico com realidade do estádio; extintores de incêndio; da canalização de incêndio, das fontes de captação e redes de incêndio; do SPDA — Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas; do sistema motogerador; do saída de emergência; do abastecimento de gás combustível e outros inflamáveis; da setorização e da circulação de público; da brigada de incêndio; do sistema de alerta/alarme e comunicação; da sinalização e orientação para o público; da acessibilidade veículos de emergência, e dos postos de saúde e atendimento pré-hospitalar.

No instrumento existem questões qualitativas e quantitativas. As questões que restringem ou reprovam o funcionamento do estádio baseiam-se nos requisitos mínimos obrigatórios e as demais questões possuem caráter meramente informativo para subsidiar as autoridades envolvidas no processo decisório de liberação do estádio de acordo com a importância dos campeonatos de futebol.

A vistoria deve ter caráter visual, sem realização de medição, em todos os quesitos referentes às instalações físicas.

Ao final do instrumento, é reservado um espaço para que o vistoriador possa apresentar uma conclusão sobre os quesitos verificados e consignar seu parecer sobre a

reprovação, aprovação com restrição ou aprovação do estádio, informando o prazo de validade do laudo e data da realização da vistoria. No caso de aprovação com restrição deve também ser apresentadas quais as não conformidades, as ações necessárias e os respectivos prazos à sua adequação. O laudo deve ser assinado pelos vistoriadores e pela autoridade competente responsável.

4.1. Dos Critérios e Requisitos para a Aprovação, Aprovação com Restrição ou Reprovação de um Estádio:

No que tange aos aspectos de Incêndio e Pânico, é de responsabilidade dos Corpos de Bombeiros Estaduais a aprovação dos locais de Reunião de Público, incluindo-se assim, os Estádios de Futebol, não havendo aprovação com restrições.

Porém, os termos de ajustamento de conduta para adequações, conduzem a documentos provisórios expedidos por aqueles órgãos, adaptando-se exigências, principalmente quanto à lotação do espaço.

4.1.1. Da Aprovação

a) Serão aprovados e classificados todos os Estádios que possuem os requisitos mínimos para funcionamento.

4.1.2. Da Aprovação com Restrição

A APROVAÇÃO COM RESTRIÇÃO, no que tange a incêndio e pânico, se dará todas as vezes em que algum item vistoriado, não esteja adequado às normas vigentes, podendo-se solucionar a adequação:

Em até 5 dias para:

- Desobstrução de SAÍDA DE EMERGÊNCIA;

Em até 30 dias, para os seguintes dispositivos preventivos:

- Extintores de incêndio;
- SPDA;
- Adequação para o abastecimento de gás combustível e outros inflamáveis;
- Brigada de incêndio;
- Sistema de alerta/alarme e comunicação;
- Sinalização e orientação para o público;
- Motogerador;
- Acessibilidade de veículos de emergência;
- Postos de saúde e atendimento pré-hospitalar.

Em até 120 dias para:

- Produção de planos de contingências;
- Obras estruturais, como troca de pisos por antiderrapantes;
- Retirada de material combustível estocado;
- Dispositivos preventivos fixos, que geram restrição de áreas ou de público;
- Saída de emergência inadequada;
- Canalização e rede preventiva;
- Não setorização dos espaços.
- Adequações de projetos arquitetônicos e de incêndio e pânico com a realidade.

Respeitando-se as legislações estaduais e municipais mais restritivas, poderão ser considerados APROVADOS COM RESTRIÇÃO, os estádios que não apresentem documentação aprobatória expedida pelo Corpo de Bombeiros, bem com alvará

funcionamento expedido pela Prefeitura local, desde que possuam processos de legalização em andamento.

4.1.3. Da Reprovação

Os Estádios serão considerados REPROVADOS caso apresentem as seguintes incongruências:

- Não apresentação do projeto arquitetônico, aprovado ou não, incompatível em mais de 30% com a realidade, ou ainda, com comprometimento de saída de emergência ou que permitam propagação de chamas ou fumaça;
- Não apresentação do Projeto contra incêndio e pânico, não compatível com a realidade, sem processo de adequação em andamento junto aos órgãos competentes, ou com processo em andamento por mais de 365 dias.
- Ausência ou inoperância de itens preventivos móveis gerando áreas não atendidas, comprometendo vias de saída de emergência;
- Ausência ou inoperância de itens preventivos fixos, gerando áreas não atendidas, comprometendo vias de saída de emergência;
- Obstrução das vias de SAÍDA DE EMERGÊNCIA sem possibilidade de restabelecimento em até 5 dias;
- Vias de saída de emergência subdimensionada ou ausente em relação à capacidade de público do Estádio, não havendo restrições de lotação.

4.2. Aba de Não Conformidades:

- Análise das não conformidades observadas e recomendações gerais quanto à criticidade e outros aspectos;
- Indicação de aspectos restritivos quanto ao uso e eventual limitação da capacidade de público do estádio, em função das não conformidades constatadas.

Na descrição das PROVIDÊNCIAS devem ser contempladas:

- Indicação das orientações técnicas elou lista das medidas necessárias às não conformidades nos prazos determinados.

5. INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

1. DOCUMENTAÇÃO MANDATÓRIA

1.1 A edificação possui Alvará de funcionamento da prefeitura local atualizado, bem como de todas as documentações do Corpo de Bombeiros Militar, legalizando a mesma?

Superintendente de Manutenção Civil

SIM

NÃO

1.1.1 Informe quais:

Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros

1.2 A edificação possui Projeto Arquitetônico?

SIM

NÃO

1.3 A edificação possui Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

SIM

NÃO

1.3.1 A edificação possui documentação provisória para funcionamento expedida por algum órgão competente?

SIM

Qual documento? Não Verificado

NÃO

POSSUI, COM RESTRIÇÃO NA CAPACIDADE DE PÚBLICO

Motivo da restrição: _____

NÃO POSSUI E ESTÁ EM FUNCIONAMENTO

1.4 Qual a capacidade oficial do estádio prevista no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado?

Número: 12.578 pessoas

1.5 Qual a atual capacidade de público do estádio?

Número oficial: 12.578 pessoas

Número não oficial: 12.578 pessoas

2. COMPATIBILIDADE DE PROJETO

2.1 A arquitetura da edificação, bem como a área total construída da edificação são compatíveis com as aprovadas em projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

SIM

NÃO

2.1.1. Estas influem na saída de emergência, bem como na lotação plena da edificação?

SIM

NÃO

2.1.2. Há alguma influência para a potencialização de incêndios ou outros acidentes?

SIM

NÃO

3. EXTINTORES DE INCÊNCIO

3.1. Os extintores estão em conformidade com o projeto aprovado, no tocante às quantidades?

SIM

NÃO

3.1.1. Percentual de faltas:

~~1% A 35%~~

~~36% A 70%~~

~~71% A 100%~~

Não há faltas.

3.2 Os extintores estão em conformidade com o projeto aprovado, no tocante à tipicidades?

3.2.1. Incongruência de tipos:

~~1% A 35%~~

~~36% A 70%~~

~~71% A 100%~~

Não há incongruências

3.3 Os extintores estão em conformidade com o projeto aprovado, no tocante à tipicidades?

SIM

NÃO

3.4 Quantificação dos extintores:

Total de extintores:	100%
Novos:	100%
Recarregados:	0%
Descarregados/desuso:	0%
Reposição:	0 %

3.5. O estádio apresentou nota fiscal de compra/manutenção dos extintores conforme projeto aprovado?

SIM

NÃO

4. CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, FONTES DE CAPITAÇÃO E REDES DE INCENDIO

4.1 O estádio possui sistema de hidrantes?

SIM

NÃO

4.1.1 Está de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico Aprovado?

SIM

PARCIALMENTE

NÃO

4.1.1.1 Quais as irregularidades observadas?

Não é o caso.

4.1.2 Está em pleno funcionamento?

SIM

PARCIALMENTE

NÃO

4.1.2.1 Quais as irregularidades observadas?

Não é o caso.

4.2 O estádio possui caixas de incêndio?

SIM

NÃO

4.2.1 Estão de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico Aprovado?

SIM

PARCIALMENTE

NÃO

4.2.1.1 Quais as irregularidades observadas?

Não é o caso.

4.2.2 Está em pleno funcionamento?

SIM

PARCIALMENTE

NÃO

4.2.2.1 Quais as irregularidades observadas?

Não é o caso.

4.3 As mangueiras possuem marca de conformidade da NBR 11.861?

SIM

NÃO

4.4 O sistema de bombas está de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

SIM

NÃO

4.5 O sistema de hidrantes possui manutenção preventiva programada, por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?

SIM

NÃO

4.5.1 Qual o período da manutenção?

MENSAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

Não é caso.

4.6 Existem hidrante de recalque (passeio) para a canalização de incêndio?

SIM

NÃO

4.7 Existem hidrante de urbano (coluna) ligado à rede de abastecimento pública?

SIM

NÃO

4.8 Existem reservatórios (cisterna e /ou outro manancial) de água com condições de captação pela viatura do Corpo de Bombeiros Militar em caso de sinistro na edificação?

SIM

NÃO

Especificar o tipo de reservatório: CISTERNA / PISCINA / RIO ITIBERÊ

4.9 A edificação possui reservatórios de água superiores na cobertura?

SIM

NÃO

4.10 A edificação possui sistema de chuveiros?

SIM

NÃO

4.10.1 Este sistema possui manutenção preventiva programada por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?

SIM

NÃO

Não é caso.

4.10.1.1 Qual o período da manutenção?

MENSAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

Não é caso.

5. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

5.1 A edificação possui o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)?

SIM

NÃO

5.1.1 Está de acordo com o exigido em projeto elétrico aprovado?

SIM

NÃO

NÃO HÁ PROJETO

5.1.2 Possui identificação, sinalização, proteção e isolamento, de acordo com a NBR 5.419?

SIM

NÃO

5.1.3 Para este sistema preventivo, a edificação possui manutenção preventiva programada por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?

SIM

NÃO

5.1.3.1 Qual o período da manutenção?

MENSAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

Não é caso.

6. MOTOGERADOR

6.1 A edificação possui grupo motogerador?

SIM

NÃO

6.1.1 A quantidade está compreendida entre:

~~0 A 2~~

~~3 A 5~~

Não é caso.

6.1.2 Qual o volume de combustível de cada gerador?

ATÉ 250 L

ACIMA DE 250 L

Não é caso.

6.1.3 Possui identificação, sinalização, proteção e isolamento, de acordo com as NBR 6.396 e NBR 5.477?

SIM

NÃO

Não é caso.

6.1.4 O grupo motogerador está interligado ao sistema de iluminação de emergência, caso haja, afim de orientar ao espectador a localização das saídas?

SIM

NÃO

Não é caso.

6.1.5 O grupo motogerador está interligado a outros Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico?

SIM

NÃO

Não é caso.

7. SAÍDA DE EMERGÊNCIA

7.1 As saídas de emergência estão dimensionadas de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

SIM

NÃO

7.2 No tocante às circulações horizontais (corredores, halls e circulações), estas ficam permanentemente desobstruídas até a saída de emergência?

SIM

NÃO

7.3 No tocante às circulações verticais (escadas e rampas), estas ficam permanentemente desobstruídas até a saída de emergência?

SIM

NÃO

7.4 As áreas de assento e de concentração de pessoas estão demarcadas?

SIM

NÃO

7.5 A edificação possui acesso radial (corredor de circulação que dá acesso direto à área de acomodação dos espectadores, podendo ser rampas ou degraus)?

SIM

NÃO

7.5.1 Os acessos radiais estão sinalizados em cor que contrasta com o piso (geralmente em amarelo)?

SIM

NÃO

7.6 Existe algum anteparo fixo (portão, grade, cerca ou similar) que dificulte, estrangule ou impeça o escoamento do público?

SIM

NÃO

7.7 Todas as áreas de saída de emergência do público estão identificadas e sinalizadas, de acordo com as normas vigentes?

SIM

NÃO

7.8 As porta ou portões de saída possuem barras antipânico?

SIM

NÃO

7.9 Existem portões de emergência que permitam a passagem do público para o campo?

SIM

NÃO

7.9.1 São adequados?

SIM

NÃO

7.10 Os acessos à edificação são providos de catracas?

SIM

NÃO

7.10.1 As catracas são reversíveis?

SIM

NÃO

7.10.2 AS catracas possuem software antipânico que promove o recolhimento dos braços em caso de necessidade de escoamento?

SIM

NÃO

7.11 A edificação possui plano de emergência?

SIM

NÃO

7.12 As portas ou portões de saída abrem no sentido do fluxo de saída e são mantidos na posição totalmente aberta antes do fim do evento?

SIM

NÃO

7.13 Existem porta ou portões de saída de correr ou de enrolar utilizados como saída de emergência dos espectadores (Portões de enrolar ou portas de subir e descer, tal qual porta de bar)?

SIM

NÃO

7.14 Os pisos são antiderrapantes?

SIM

NÃO

8. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

8.1 O estádio possui iluminação de emergência?

SIM

NÃO

8.1.1 Atende ao Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

SIM

PARCIALMENTE

NÃO

8.1.1.1 Quais as irregularidades observadas?

Não é caso.

9 . ABASTECIMENTO DE GÁS COMBUSTÍVEL E OUTROS INFLAMÁVEIS

9.1 A edificação possui cozinha(s), bar(es) ou similares?

SIM

NÃO

9.1.1 Quantos?

- Cozinha: 01;
- Bar: 02.

9.2 Existe sistema de abastecimento de gás combustível da edificação?

SIM

NÃO

9.2.1 Qual o sistema de abastecimento de gás combustível da edificação?

CENTRAL DE GLP GÁS NATURAL CANALIZADO

BOTIJÃO DE GLP

9.2.2 Está de acordo com a legislação vigente?

SIM NÃO

9.3 Há documento de responsabilidade técnica (ART /RRT)?

SIM NÃO

9.4 Existe algum local específico para a guarda de materiais de natureza inflamável (madeiras, sarrafos, tecidos ou similares)?

SIM NÃO

10. SETORIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO

10.1 Os recintos que recebem o público estão setorizados afim de possibilitar às equipes de socorro e salvamento condições para executarem suas respectivas ações?

SIM NÃO

10.2 Os setores de assentos têm, no mínimo, duas alternativas de saída de emergência, em posições distintas?

SIM NÃO

10.3 As arquibancadas preveem a possibilidade de divisão física entre setores, por intermédio de barreiras, de forma que estes sejam providos de todos os recursos (bares, sanitários, atendimento médico, acessibilidade e outros), acessos e saídas independentes?

SIM

NÃO

10.4 O estádio possui cadeiras?

SIM

NÃO

10.4.1 Quanto o estádio não possuir cadeiras e assentos e os assentos forem os patamares das arquibancadas, qual é a altura e a largura destes patamares?

Largura menos que 75 cm

Largura entre 75 cm e 85 cm

Largura maior que 85 cm

Altura ente 20 e 50 cm

Altura entre 51 e 57 cm

Altura maior que 57 cm

10.4.2 São rebatíveis?

SIM

NÃO

10.4.3 As cadeiras são constituídas de material incombustível ou retardante ao fogo?

SIM

NÃO

10.4.4 Qual a largura útil de cada cadeira instalada?

MENOR QUE 42 CM

42 CM OU MAIOR

10.4.5 Qual a distância entre eixos das cadeiras instaladas?

MENOR QUE 50 CM

50 CM OU MAIOR

10.4.6 Qual o espaçamento mínimo para circulação nas filas, entre a projeção dianteira de um assento de uma fila e as costas do assento em frente?

MENOR QUE 35 CM

DE 36 CM A 40 CM

41 CM OU MAIOR

10.4.7 As cadeiras foram afixadas de forma a não permitir sua remoção ou desprendimento de parte sem auxílio de ferramentas?

SIM

NÃO

11. BRIGADA DE INCÊNDIO

11.1 A edificação possui Brigada de Incêndio atendendo à legislação vigente?

SIM

NÃO

11.1.1 Caso exista, está adequada?

SIM

NÃO

12. SISTEMA DE DETECÇÃO ALERTA / ALARME

12.1 Existe algum sistema de alerta / alarme para o público em caso de sinistro?

SIM

NÃO

12.2 O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar na prevenção e combate a pânico em situações de emergência?

SIM

NÃO

13. SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA O PÚBLICO

13.1 A edificação possui mapa de localização, informando ao espectador a sua localização, as saídas mais próximas, o trajeto para alcançar estas saídas, e os telefones da sala de segurança da edificação?

SIM

NÃO

13.2 A edificação possui placas indicativas de capacidade total do público e placas indicativas da lotação máxima dos diversos setores de acordo com as normas específicas?

SIM

NÃO

14. ACESSIBILIDADE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA

14.1 A edificação possui acessos de veículos de emergência junto ao campo, em lados opostos?

SIM

NÃO

14.1.1 Caso haja, as áreas dos veículos de emergência são reservadas e sinalizadas?

SIM

NÃO

15. POSTOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

15.1 A edificação possui postos de atendimento pré-hospitalar?

SIM

NÃO

15.1.1 Caso haja, quantos são os postos?

1 A 3

3 A 6

6 A 9

1 2

MAIS DE 12

6. DIAGNÓSTICO E PARECER

6.1 Quadro síntese das não-conformidades encontradas.

Restrição I:
Providências:
Prazo:

6.2 Parecer:

Condições de funcionamento do estádio:

Aprovado	<input checked="" type="checkbox"/>
Aprovado com Restrição	<input type="checkbox"/>
Reprovado	<input type="checkbox"/>

Se Aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.


Observações e Considerações Finais

7. TABELA DE RESPONSÁVEIS

Nome: Adriano Picanço Aguida	
Graduação: Engenheiro Civil	
Função: Engenheiro Civil	
ART : 1720262457222	
Assinatura: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>ADRIANO PICANCO AGUIDA:02969884992</p> </div> <div style="font-size: small;"> <p>Assinado de forma digital por ADRIANO PICANCO AGUIDA:02969884992 Dados: 2026.04.24 04:18:07 -03'00'</p> </div> </div>	
Data de emissão do laudo:	23/04/2026
Prazo de validade do laudo:	I (um) ano

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, aos outros laudos necessários para o funcionamento do estádio.

ADRIANO PICANCO
AGUIDA:02969884
992



Assinado de forma digital
por ADRIANO PICANCO
AGUIDA:02969884992
Dados: 2026.04.24
04:17:40 -03'00'

ADRIANO PICANÇO AGUIDA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 140268/D



1. Responsável Técnico

ADRIANO PICANÇO AGUIDA

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: **1713395754**

Carteira: **PR-140268/D**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE PARANAGUA**

CNPJ: **76.017.458/0001-15**

R JOAO ESTEVAO, 01

CENTRO HISTORICO - PARANAGUA/PR 83203-020

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 23/04/2026

Valor: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

R JOAO ESTEVAO, 01

CENTRO HISTORICO - PARANAGUA/PR 83203-020

Data de Início: 23/04/2026

Previsão de término: 23/04/2027

Coordenadas Geográficas: -25,524025 x -48,508439

Proprietário: **MUNICIPIO DE PARANAGUA**

CNPJ: **76.017.458/0001-15**

4. Atividade Técnica

[Laudo, Vistoria] de sinalização de emergência em edificação

Quantidade

Unidade

19171,02

M2

[Laudo, Vistoria] de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio

19171,02

M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

6. Declarações

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de Responsabilidade Técnica.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANO PICANÇO AGUIDA, registro Crea-PR PR-140268/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 24/04/2026 e hora 04h01.

MUNICIPIO DE PARANAGUA - CNPJ: 76.017.458/0001-15

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 108,39

Registrada em : 24/04/2026

Valor Pago: R\$ 108,39

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>
Impresso em: 24/04/2026 04:14:45



www.crea-pr.org.br



Documento: **LAUDOANEXOIIIFINAL_260424_093536ALTERADO.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **3º Sgt. Qpbm Rafael Padovani Pinto (XXX.179.949-XX)** em 19/05/2026 14:17 Local: 8BBM/1CIA/1PEL, **Cap. Qobm Giovane Fontes Valenga (XXX.889.449-XX)** em 19/05/2026 14:26 Local: 8BBM/1CIA/1PEL.

Inserido ao protocolo **25.944.556-6** por: **3º Sgt. Qpbm Rafael Padovani Pinto** em: 19/05/2026 14:17.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: